

(様式1)

稲敷市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成27年3月末時点

(千円)

稲敷市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	59,467	59,240	
25	18,010	17,946	
26	185,798	48,250	
27	0		
合計		263,275	125,436

<参考>	稲敷市東日本大震災 復興交付金基金残高	稲敷市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	稲敷市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		137,839	0

<参考> 茨城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	46,500	4,605	
25	14,250	35,517	
26	862	8,716	
27	0		
合計		61,612	48,838

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

稲敷市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
															23	24	25
1	C-1-1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)	(稲敷市) 石納・野 間谷原	県	県	直接	完了	83,300	24	～	26	23			25年1月、家屋事前調査発注。25年3月完了。		
												24	46,500	4,605	-	25年1月、用水路工事発注。26年3月完了。	
												25	14,250	35,517	-		
												26	862	8,716	12,774	26年11月、用水路付帯工事発注。27年3月完了。	
												27					
												累計	61,612	48,838	12,774		
(注)											23	0	0	0			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。											都道府県 交付分	各年度 別合計	24	46,500		4,605	0
													25	14,250		35,517	0
													26	862		8,716	12,774
													27	0		0	0
											都道府県交付分 計					61,612	48,838
		市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0										
				24	0	0	0										
				25	0	0	0										
				26	0	0	0										
				27	0	0	0										
市町村交付分 計				0	0	0											
県・市町村交付分 合計				61,612	48,838	12,774											

(様式2D)

稲敷市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6	7								23	24						
2	D	-	19	-	1	-		稲敷市市街地 液状化対策事 業	(稲敷市) 東地区	市	市	直接	継続	346,578	24	~	26	23			24年10月 業務発注	
																		24	56,124	55,922	-	26年3月 業務完了
																		25	18,010	17,946		
																		26	185,798	48,250		26年7月 業務発注 27年3月 業務完了
																		27				
累計	259,932	122,118	0																			
3	◆	D	-	19	-	1	-	被災住宅等再 建状況調査事 業	(稲敷市) 東地区	市	市	直接	完了	4,179	24	~	24	23			24年11月 業務発注	
																		24	3,343	3,318	25	25年3月 業務完了
																		25				
																		26				
																		27				
累計	3,343	3,318	25																			
(注)														23	0	0	0					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額(国費相当額)」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														都道府 県交付分	各年度 別合計	24	0	0	0			
														25	0	0	0					
														26	0	0	0					
														27	0	0	0					
														都道府県交付分 計				0	0	0		
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0																	
		24	59,467	59,240	25																	
		25	18,010	17,946	0																	
		26	185,798	48,250	0																	
		27	0	0	0																	
市町村交付分 計				263,275	125,436	25																
県・市町村交付分 合計				263,275	125,436	25																