

(様式1)

稲敷市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

稲敷市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	59,467	59,240	
25	18,010	17,946	
26	185,798	48,250	
27	0	129,396	
28	24,510	29,975	
29	0		
合計		287,785	284,807

<参考>	稲敷市東日本大震災 復興交付金基金残高	稲敷市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	稲敷市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	2,978	0	284,807

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	46,500	4,605	
25	14,250	35,517	
26	862	8,716	
27	0	0	
28	0	0	
29	0		
合計		61,612	48,838

【参考】平成23～28年度 交付実額※: 336,623

※ 「交付実額」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

(様式2C)

稲敷市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況												
									24	26																		
1	C-1-1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合整 備事業)	(稲敷市) 石納・野 間谷原	県	県	直接	完了	82,150	24	~	26	23					25年1月、家屋事前調査発注。25年3月完了。 25年1月、用水路工事発注。26年3月完了。 25年12月、用水路付帯工事発注。26年3月完了。 26年11月、用水路付帯工事発注。27年3月完了。											
												24	46,500		4,605	-												
												25	14,250		35,517	-												
												26	862		8,716	12,774												
												27																
												28																
												29																
												累計	61,612	0	48,838	12,774												
												(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。											23	0	0	0	0	
																							24	46,500	0	4,605	0	
25	14,250	0	35,517	0																								
26	862	0	8,716	12,774																								
27	0	0	0	0																								
28	0	0	0	0																								
29	0	0	0	0																								
82,150	都道府県交付分 計	61,612	0	48,838	12,774																							
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																						
		24	0	0	0	0																						
		25	0	0	0	0																						
		26	0	0	0	0																						
		27	0	0	0	0																						
		28	0	0	0	0																						
29	0	0	0	0																								
0	市町村交付分 計	0	0	0	0																							
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																						
		24	46,500	0	4,605	0																						
		25	14,250	0	35,517	0																						
		26	862	0	8,716	12,774																						
		27	0	0	0	0																						
		28	0	0	0	0																						
29	0	0	0	0																								
82,150	合計	61,612	0	48,838	12,774																							

(様式2D)

稲敷市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
																23	24
2	D - 19 - 1 -	稲敷市市街地 液状化対策事 業	(稲敷市) 東地区	市	市	直接	完了	379,258	24 ~ 28	23					24年10月 業務発注		
										24	56,124		55,922	-	26年3月 業務完了		
										25	18,010		17,946				
										26	185,798		48,250		26年7月 業務発注 27年3月 業務完了		
										27			129,396		27年4月 業務発注 28年3月 業務完了		
										28	24,510		29,975	2,953			
										29							
			累計	284,442	0	281,489	2,953										
3	◆ D - 19 - 1 - 1	被災住宅等再 建状況調査事 業	(稲敷市) 東地区	市	市	直接	完了	4,179	24 ~ 24	23					24年11月 業務発注		
										24	3,343		3,318	25	25年3月 業務完了		
										25							
										26							
										27							
										28							
										29							
			累計	3,343	0	3,318	25										
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。										都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0
												24	0	0	0	0	0
												25	0	0	0	0	0
												26	0	0	0	0	0
												27	0	0	0	0	0
												28	0	0	0	0	0
												29	0	0	0	0	0
												0	都道府県交付分 計	0	0	0	0
										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0
												24	59,467	0	59,240	25	
		25	18,010	0	17,946	0											
		26	185,798	0	48,250	0											
		27	0	0	129,396	0											
		28	24,510	0	29,975	2,953											
		29	0	0	0	0											
		383,437	市町村交付分 計	287,785	0	284,807	2,978										
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	0										
		24	59,467	0	59,240	25											
		25	18,010	0	17,946	0											
		26	185,798	0	48,250	0											
		27	0	0	129,396	0											
		28	24,510	0	29,975	2,953											
		29	0	0	0	0											
		383,437	合計	287,785	0	284,807	2,978										