

(様式1)

稲敷市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

総括表

平成26年3月末時点

(千円)

稲敷市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	59,467	59,240	
25	18,010	17,946	
26	185,798		
27	0		
合計		263,275	77,186

<参考>	稲敷市東日本大震災 復興交付金基金残高	186,089	稲敷市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	0
------	------------------------	---------	--------------------------	---

<参考> 茨城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	46,500	4,605	
25	14,250	35,517	
26	862		
27	0		
合計		61,612	40,122

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

稲敷市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5													
1	C	-	1	-	1	農山漁村地域 復興基盤総合 整備事業(復 興基盤総合 整備事業)	(稲敷市) 石納・野 間谷原	県	県	直接	継続	83,300	24 ~ 26	23				25年1月、家屋事前調査発注。25年3月完了。
														24	46,500	4,605	-	25年1月、用水路工事発注。26年3月完了。
														25	14,250	35,517	-	25年12月、用水路付帯工事発注。26年3月完了。
														26	862			
														27				
														累計	61,612	40,122	0	
(注)																		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																		
2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																		
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																		
4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		
5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																		
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																		
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																		
都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0													
		24	46,500	4,605	0													
		25	14,250	35,517	0													
		26	862	0	0													
		27	0	0	0													
都道府県交付分 計			61,612	40,122	0													
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0													
		24	0	0	0													
		25	0	0	0													
		26	0	0	0													
		27	0	0	0													
市町村交付分 計			0	0	0													
県・市町村交付分 合計			61,612	40,122	0													

(様式2D)

稲敷市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5																
2	D	-	19	-	1	-	稲敷市市街地 液状化対策事 業	(稲敷市) 東地区	市	市	直接	継続	346,578	24 ~ 26	23				24年10月 業務発注		
															24	56,124	55,922	-	26年3月 業務完了		
															25	18,010	17,946		26年7月 業務発注予定		
															26	185,798					
															27						
															累計	259,932	73,868	0			
3	◆	D	-	19	-	1	被災住宅等再 建状況調査事 業	(稲敷市) 東地区	市	市	直接	完了	4,179	24 ~ 24	23				24年11月 業務発注		
															24	3,343	3,318	25	25年3月 業務完了		
															25						
															26						
															27						
															累計	3,343	3,318	25			
(注)														23	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	0	0	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 各年度別合計			0		0	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														市町村交付分 各年度別合計			23		0	0	0
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														24	59,467	59,240	25				
														25	18,010	17,946	0				
														26	185,798	0	0				
														27	0	0	0				
														市町村交付分 計			263,275		77,186	25	
														県・市町村交付分 合計			263,275		77,186	25	