

耐震診断実施状況(小学校:校舎・屋内運動場)

その1

| 学校名 | 建物名称 | 建築年月 | 構造・規模等 | | | 耐震基準 | 耐震化実施状況 | | | | | | 備考 |
|--------|-------|--------|--------|----|-------|------|---------|--------|------------|--------|----------|---------|--------|
| | | | 構造 | 階数 | 面積 | | 耐震補強工事 | | 耐震診断(2次診断) | | 耐震化優先度調査 | | |
| | | | | | | | 実施年度 | 結果(Is) | 実施年度 | 結果(Is) | 実施年度 | 結果(ランク) | |
| 江戸崎小学校 | 校舎 | S46.3 | RC | 3階 | 662 | 旧 | H22 | 0.76 | H19 | 0.37 | | | 改修済 |
| | 校舎 | S47.4 | RC | 3階 | 505 | 旧 | H22 | 0.76 | H19 | 0.37 | | | 改修済 |
| | 校舎 | S47.8 | RC | 3階 | 923 | 旧 | H22 | 0.76 | H19 | 0.37 | | | 改修済 |
| | 校舎 | H2.3 | RC | 3階 | 2,192 | 新 | | | | | | | 調査対象外 |
| | 屋内運動場 | S54.2 | S | 1階 | 989 | 旧 | H24 | 0.82 | H22 | 0.28 | | | 改修済 |
| 君賀小学校 | 校舎 | S55.3 | RC | 3階 | 1,990 | 旧 | | | H21 | 0.77 | | | 改修必要なし |
| | 屋内運動場 | S59.2 | S | 1階 | 800 | 新 | | | | | | | 調査対象外 |
| 沼里小学校 | 校舎 | S56.7 | RC | 2階 | 2,035 | 旧 | H22 | 0.71 | H20 | 0.53 | | | 改修済 |
| | 校舎 | H6.3 | RC | 3階 | 1,889 | 新 | | | | | | | 調査対象外 |
| | 校舎 | H11.8 | S | 1階 | 231 | 新 | | | | | | | 調査対象外 |
| | 屋内運動場 | S60.2 | S | 1階 | 800 | 新 | | | | | | | 調査対象外 |
| 鳩崎小学校 | 校舎 | S49.3 | RC | 2階 | 1,214 | 旧 | | | H21 | 0.78 | | | 改修必要なし |
| | 校舎 | H11.3 | RC | 2階 | 772 | 新 | | | | | | | 調査対象外 |
| | 屋内運動場 | S55.1 | S | 1階 | 799 | 旧 | | | H22 | 0.27 | | | |
| 高田小学校 | 校舎 | H16.10 | RC | 2階 | 3,574 | 新 | | | | | | | 調査対象外 |
| | 屋内運動場 | H17.12 | S | 1階 | 975 | 新 | | | | | | | 調査対象外 |
| 根本小学校 | 校舎 | S56.5 | RC | 2階 | 1,057 | 旧 | | | H16 | 0.68 | | | |
| | 校舎 | S39.2 | RC | 1階 | 337 | 旧 | | | H8 | 0.72 | | | 改修必要なし |
| | 校舎 | S48.10 | RC | 1階 | 272 | 旧 | | | H15 | 0.77 | | | 改修必要なし |
| | 屋内運動場 | S54.5 | RC | 1階 | 732 | 旧 | | | | | H19 | ① | |
| 柴崎小学校 | 校舎 | S44.2 | RC | 2階 | 1,118 | 旧 | | | H15 | 0.36 | | | |
| | 校舎 | S53.3 | RC | 3階 | 1,697 | 旧 | | | H15 | 0.45 | | | |
| | 屋内運動場 | S53.3 | RC | 1階 | 800 | 旧 | | | | | H19 | ① | |

※調査対象外・・・建築基準法に基づく新耐震基準(昭和56年以降)で建築された建物であり、調査の対象とならないもの。

| 学校名 | 建物名称 | 建築年月 | 構造・規模等 | | | 耐震基準 | 耐震化実施状況 | | | | | | 備考 |
|---------|-------|-------|--------|----|-------|------|---------|--------|------------|--------|----------|---------|--------|
| | | | 構造 | 階数 | 面積 | | 耐震補強工事 | | 耐震診断(2次診断) | | 耐震化優先度調査 | | |
| | | | | | | | 実施年度 | 結果(Is) | 実施年度 | 結果(Is) | 実施年度 | 結果(ランク) | |
| 太田小学校 | 校舎 | S40.2 | RC | 2階 | 442 | 旧 | | | H16 | 0.34 | | | |
| | 校舎 | S55.3 | RC | 3階 | 1,597 | 旧 | | | H16 | 0.49 | | | |
| | 屋内運動場 | S55.4 | RC | 1階 | 805 | 旧 | | | | | H19 | ① | |
| 阿波小学校 | 校舎 | S54.2 | RC | 2階 | 849 | 旧 | | | H21 | 0.63 | | | |
| | 校舎 | S54.8 | RC | 2階 | 1,136 | 旧 | | | H21 | 0.63 | | | |
| | 屋内運動場 | S56.3 | S | 1階 | 707 | 旧 | | | H22 | 0.27 | | | |
| 浮島小学校 | 校舎 | S47.3 | RC | 2階 | 944 | 旧 | | | H21 | 0.67 | | | |
| | 校舎 | S48.3 | RC | 2階 | 841 | 旧 | | | H21 | 0.67 | | | |
| | 屋内運動場 | S54.2 | S | 1階 | 706 | 旧 | | | H22 | 0.28 | | | |
| 古渡小学校 | 校舎 | S46.3 | RC | 2階 | 2,042 | 旧 | | | H21 | 0.49 | | | |
| | 屋内運動場 | H9.10 | S | 1階 | 951 | 新 | | | | | | | 調査対象外 |
| あずま南小学校 | 校舎 | S45.3 | RC | 2階 | 951 | 旧 | | | H8 | 0.77 | | | 改修必要なし |
| | 校舎 | S56.3 | RC | 3階 | 1,457 | 旧 | | | H13 | 0.62 | | | |
| | 屋内運動場 | S57.3 | S | 1階 | 720 | 新 | | | | | | | 調査対象外 |
| あずま東小学校 | 校舎 | S55.7 | RC | 3階 | 3,168 | 旧 | H13 | 0.81 | H12 | 0.50 | | | 改修済 |
| | 屋内運動場 | S55.3 | S | 1階 | 738 | 旧 | H24 | 0.89 | H22 | 0.57 | | | 改修済 |
| あずま北小学校 | 校舎 | S54.3 | RC | 3階 | 1,435 | 旧 | H11 | 0.75 | H9 | 0.46 | | | 改修済 |
| | 校舎 | S55.3 | RC | 3階 | 1,158 | 旧 | H11 | 0.75 | H9 | 0.46 | | | 改修済 |
| | 屋内運動場 | S54.7 | S | 1階 | 715 | 旧 | H24 | 1.15 | H22 | 0.26 | | | 改修済 |
| あずま西小学校 | 校舎 | S55.3 | RC | 3階 | 3,025 | 旧 | | | H12 | 0.72 | | | 耐震性有り |
| | 屋内運動場 | S55.3 | S | 1階 | 738 | 旧 | H24 | 0.76 | H22 | 0.57 | | | 改修済 |

※調査対象外・・・建築基準法に基づく新耐震基準(昭和56年以降)で建築された建物であり、調査の対象とならないもの。