

質疑応答書

令和 年 月 日

稲敷市長 笥 信太郎 様

入札（見積）人住
所

商号又は名称

質問者氏名

次のとおり質問があるので、回答いただきたく提出します。

工 事 名	令和6年度稲敷市立江戸崎中学校大規模改修工事
質 問	<p>1. A-12配置図・案内図に仮設計画図の記載があり、工事費内訳書には仮囲いH1800ベニヤとありますが、建地は舗装面に打込みでしょうか。また、万能鋼板やフラットパネルに変更は可能でしょうか。その際、減額又は増額のどちらになりますでしょうか。</p> <p>2. A-13～17 各階全体平面図にR6年度改修工事（赤）R7・R8年度改修工事（青）の記載がありますが、工事費内訳書には次年度工事分の内容項目も含まれているようです。図面上分かりづらいので工事範囲をご指示下さい。（空調改修に伴う天井解体・復旧工事は夏休み前後に実施するなどして調整を図ること。）とありますが、夏休み前後の施工可能な期間をご指示下さい。</p>
回 答	<p>1. 仮囲いH1800ベニヤは舗装面に打込みとなります。仮設計画図は参考図のため、万能鋼板やフラットパネルへの仕様変更は可としますが、任意の増額となる仕様変更において、工事費の増減については監督員との協議といたします。</p> <p>2. 主に、R6年度は空調改修、R7・8年度は各棟の外壁屋上屋根防水・照明改修となりますが、R6年度の空調改修に伴う防水工事（屋上への室外機設置部分）は、同年に実施する計画となります。夏休み前後の施工可能な期間は、下記となります。 廊下：カラーコーンによる区画分けをした上で、平日日中に施工可能です。 各教室：平日の放課後、または、土日祝など、教室を利用していない時間帯での施工を想定しています。</p>